

AVANCE DE OBRA

Informe de Estado de trámite Obra Nueva - Proyecto LL01

Rojas 372, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Ya tenemos la aprobación final de los planos de obra.

El lunes 18/3 nos fueron entregados firmados y registrados por la Dirección General del Registro de Obras y Catastro (DGROC) la aprobación final de los planos de obra. Ahora se podrá reanudar la obra, que ya fue iniciada al demolerse la construcción anterior, prosiguiendo con el movimiento de tierras y la excavación para la colocación de los cimientos del edificio.

Seguimos también con el trámite para dar de alta el subministro eléctrico (de manos de la empresa Edesur S.A.) para el pilar de obra, que ya tenemos listo con todos sus componentes para instalar. Con la aprobación final de los planos completamos toda la documentación requerida para dar de alta el suministro de luz de obra que es esencial para realizar las tareas con la mayor precisión posible, por lo que los ritmos de avance de la misma dependerán de la resolución de el trámite que ya iniciamos.

Por último y mientras tanto aguardamos a la activación de la luz de obra, se están reactivando todos los proveedores y equipos de construcción ya definidos para arrancar con la construcción nueva.

En las siguientes páginas del informe se encuentran las imágenes de los planos impresos registrados, firmados, sellados y en definitiva, aprobados.

